

SYNTHÈSE – EMPRISE DE CHANTIER ROUTE DE LACANAU

Les travaux se dérouleront en **route barrée sur la Route de Lacanau, dans les deux sens de circulation,**

Phase de travaux

Réalisation des enrobés sur la route de Lacanau a Carcans.

- **Période** : Semaine 11 du **09/03/2026 au 13/03/2026**
- **Durée** : 5 jours
 - **Rabotage / Préparation** : 09/03/2026
 - **Application des enrobés** : 10 et 11/03/2026
 - **Reprise du marquage au sol** : 12 et 13/03/2026
 - **Reprise des enrobés sur le rond-point complet** : nuit du 12 au 13/03/2026 (Voir Synthèse-Emprise chantier Rond-point de Carcans)

Déviations Véhicules Légers (VL)

- **Sens Lacanau → Carcans** :
Route de l'Arnouat → Route de la Résine → Route de Bordeaux (RD207)
- **Sens Carcans → Lacanau** :
Route de Bordeaux (RD207) → Route de la Résine → Route de l'Arnouat

Déviations Poids Lourds

- Mise en place de **4 panneaux d'interdiction aux poids lourds**
(cf. plans de déviation – pages 2 et 4)
- **Sens Lacanau → Carcans** :
Route de Brach → Route de Bordeaux (RD207)
- **Sens Carcans → Lacanau** :
Route de Bordeaux (RD207) → Route de Brach

PLAN DE DEVIATION – Zone Carcans Centre



